












आयोजनाको कार्यान्वयन सहजिकरण, अनुगमन र सुरक्षा व्यवस्थापन










आज मिति २०८१/०७/२६ गते सोमबारका दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री मीना अर्यालज्यूको संयोजकत्वमा मध्यपहाडी राजमार्ग (पुष्पलाल) लोकमार्ग आयोजना र तमोर नदीस्थित लम्बुघाट पूल लगायतका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई अगाडी बढाउन आयोजित छलफल कार्यक्रममा निम्नानुसारको उपस्थितिमा देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो ।

विशेष उपस्थिति:

 श्री गुमानसिंह ईस्वो, समन्वय प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, तेहथुम

उपस्थिति:

हस्ताक्षर	नामथर	कार्यालय	दर्जा
	श्री मीना अर्याल	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेहथुम	प्र.जि.अ.
	श्री सज्जय तुम्वाहाम्फे	म्याङ्गलुङ्ग नगरपालिका, तेहथुम	नगर प्रमुख
	श्री श्री प्रसाद कार्की	जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, तेहथुम	उप-प्रमुख
	श्री विश्व प्रकाश तुम्वाहाम्फे	नेपाली काङ्ग्रेस, तेहथुम	सह-सचिव
	श्री गणेश सोदेम्वा	नेकपा एमाले, तेहथुम	उप- सचिव
	श्री चिनिमाया तामाङ्ग	जिल्ला प्रहरी कार्यालय, तेहथुम	प्र.ना.उ.
	श्री सविना राई	राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, तेहथुम	प्र.अ.अ.
	श्री मनोज कार्की	सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नं. ३ गुल्म हे.क्वा.	स.प्र.ब.क. नि.
	श्री दिपेन्द्र पाण्डे	पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालय, पाँचथर	योजना प्रमुख
	श्री राम कुमार देव	सडक डिभिजन, धनकुटा	डिभिजन प्रमुख

हस्ताक्षर	नामथर	कार्यालय	दर्जा
	श्री गोविन्द ढुंगाना	नेपाली काङ्ग्रेस, तेहथुम	पुर्व सभापति
	श्री राज नारायण सरदार	पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग योजना कार्यालय, पाँचथर	ईन्जिनियर
	श्री सन्तोष शाह	सडक डिभिजन, धनकुटा	ईन्जिनियर
	श्री तारा कार्की गुरुङ्ग	म्याङ्गलुङ्ग नगरपालिका, तेहथुम	बडा अध्यक्ष
	श्री प्रमोद राज अधिकारी	निर्माण ब्यवसायी	
	श्री शारदा प्रसाद ढकाल	निर्माण ब्यवसायी	
	श्री विक्रम लिम्बु	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेहथुम	स.प्र.जि.अ.
	श्री बालकृष्ण लिम्बु	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेहथुम	शाखा अधिकृत
	श्री राम प्रसाद भट्टराई	जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तेहथुम	नायब सुब्बा

दनिर्णयहरु

१. मध्यपहाडी लोकमार्गको खुरुङ्गादेखि यावरासम्मको १० किलोमिटर खण्डको सडक खण्डको कालोपत्रे गर्ने कार्य तोकिएको अवधि पुस मसान्त भित्र सम्पन्न गर्ने, जसमा मंसिर मसान्तसम्ममा ६ किलोमिटर सव वेस र ४ किलोमिटर कालोपत्रेको कार्य सम्पन्न गर्ने। सो सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति र आयोजना कार्यालयले प्रभावकारी अनुगमन गर्ने ।
२. लम्बुघाट पुल निर्माण कार्यलाई अगाडी बढाउनका लागि सडक डिभिजन कार्यालय, धनकुटाको तर्फबाट निर्माण कम्पनिसँग समन्वय गरी निकास निकाल्ने।
३. मध्यपहाडी लोकमार्ग बसन्तपुर- म्याङ्गलुङ्ग खण्डमा झरेको पहिरो कारण अवरुद्ध सडकका किनारामा रहेका अवरोध हटाउन आयोजनाले १५ दिन भित्र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

[Handwritten signatures and marks]